

Commune de Toulouse – RM2 – Route de Revel Travaux de pose de réseau d'assainissement pluvial

Travaux du 27/05/2024 au 12/07/2024
6 semaines de travaux effectifs + 1 semaine de marge

Zone des
travaux



Commune de Toulouse – RM2 – Route de Revel Travaux de pose de réseau d'assainissement pluvial

Travaux du 27/05/2024 au 12/07/2024
6 semaines de travaux effectifs + 1 semaine de marge

Zone des
travaux

Zone des travaux semaine 22 en rue barrée
pour créer amorce réseau EP en Ø1000 et Ø800
à 3,50m de profondeur en transversal de la
route de Revel

Phase 1

Gestion des circulations : 1 semaine - semaine 22 – entre le 27/05 et le 31/05 – Rue Barrée –
Mise en place de déviation dans les 2 sens via itinéraire indiqué ci-dessus



Commune de Toulouse – RM2 – Route de Revel Travaux de pose de réseau d'assainissement pluvial

Travaux du 27/05/2024 au 12/07/2024
6 semaines de travaux effectifs + 1 semaine de marge

Zone des
travaux

Zone des travaux longitudinale à l'avancement de l'aval vers l'amont avec pose du réseau sous TPC actuel et atelier sur voie sortante de Toulouse et maintien de la circulation sortante en lieu et place de la voie entrante qui elle sera déviée comme indiqué ci-contre



Phase 2

Gestion des circulations : 5 ou 6 semaines - semaines 23 à 27 (ou 28) – entre le 03/06 et le 05/07/2024 (ou 12/07/2024) – Sens unique sortant de Toulouse et maintien de la déviation pour le sens entrant vers Toulouse